

質 問 書 ⑤

○質問者

株式会社 丸昇建設

(連絡先)

電話番号

FAX 番号

Email

担当者名

○提出日 令和 8 年 7 月 21 日

○工事名 消防本部・尾鷲消防署新庁舎建設工事

○入札日 令和8年8月27日(木)

1. 質 問 内 容

エレベーターについて

1. 納入後のエレベーターメンテナンスは、納入メーカーにて実施することによろしいでしょうか。
2. 昇降路頂部の吊りフックはメーカーにより必要員数が異なります。
据付作業時に係る建物への荷重値は、吊りフックの員数左右されず同じであることから、取付の吊りフックは増えて（フックはメーカー支給）も問題ないと考えてもよろしいでしょうか。

2. 回 答

1. エレベーターメンテナンス業者については、保守委託料が現時点で不明であることなどから本工事発注時に確定するものではなく、引渡しまでの間に別途協議の上、発注方法等について決定するものとします。
2. 吊りフック個所数が増えても1 か所あたりの吊り荷重が 30kN 以下であれば支障ないものとします。尚、吊りフック仕様については S031 雑配筋図⑨によるものとしますが、スラブ厚さは S018 屋根伏図を正とし、150mm とします（250mm は誤記）。

注意事項

- ・質問者～工事名及び1（質問内容）について、記入してください。
- ・1については、箇条書きにしてください。
- ・2については、尾鷲市が記入します。
- ・この様式1枚で納まらない場合は、同じ様式を使用してください。